

(別紙)事業ごとの進捗状況評価一覧表

(単位:千円)

区分	事業名	事業内容	事業主体	R4年度	R5年度実績					
				事業費	事業費	過疎債借入額	進捗状況評価	左記の理由及び今後の方針		
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(1)移住・定住	宅地造成支援事業	宅地造成する開発事業者及び土地の提供者に対し補助することで、町内における宅地開発の推進を図り、住宅供給量の増加を図る。	町	4,210	4,130	0	1. 順調に進捗している	民間の宅地開発事業者により蔵本地区において7区画1578.51m <sup>2</sup> が造成された。今後も継続して事業者への事業周知を図っていく。	
		定住促進住宅整備事業(R6.3月追加)	若者世代向けの戸建て住宅を整備し、移住定住の促進を図る。	町	—	0	0	5. 未着手	工業団地造成事業の進捗を見ながら本事業の実施時期を検討していく。	
	(2)地域間交流	宿泊型農業体験施設整備事業 既存施設の解体、宿泊体験施設新築	旧千綿女子高等学園跡地を再整備し、ワーケーション施設や町民農園として活用することにより都市部の住民との交流を図る。	町	0	29,046	0	3. あまり順調に進捗していない	解体工事費は算出できたが、解体工事および再整備費の財源が不確定。	
	(4)過疎地域持続的発展特別事業	移住・定住	移住定住促進事業	移住定住に関する相談窓口を設置し、都市部での移住相談会などの相談体制を整える。外部への情報発信により当町の魅力を伝える。	町	270	289	0	1. 順調に進捗している	県の広域事業に参画し、東京での移住相談窓口を共同運営しており、本町への移住相談等の体制が整備できている。今後も連携しながら本町の魅力発信を継続していく。
			移住支援金交付事業	移住支援金を交付することで移住を促進し、東京圏の一極集中を是正するとともに地方移住の促進により担い手不足の解消を図る。	町	2,200	0	0	2. 概ね順調に進捗している	今年度は本補助金の対象となる方がいなかった。国の制度であるため引き続き取り組んでいく。
			空き家活用促進支援事業	空き家の提供者、入居者に対する奨励金交付及び空き家の改修費用に対する補助を行う。	町	8,196	6,553	6,553	2. 概ね順調に進捗している	空き家登録奨励金6件、空き家改修等奨励金5件、空き家提供奨励金5件、移住等奨励金6件となっており移住・定住対策に大きく貢献している。今後も継続して取り組んでいく。
			持家奨励金交付事業	町内に定住する目的で新築住宅又は中古住宅を取得した方に奨励金を交付し、移住定住の促進を図る。	町	16,200	14,426	0	1. 順調に進捗している	制度適用は21件で6世帯25名の新規転入があった。今後も継続して取り組んでいく。
			お試し住宅田舎暮らし体験事業	移住を検討される方に一時的に町内での暮らしを体験できるお試し住宅「大迫の家」を最大30日提供し、移住の促進を図る。	町	1,517	1,205	0	2. 概ね順調に進捗している	利用者96名、利用日数224日、稼働率67%となっており、これまでで最大の利用日数と稼働率となったが、移住につながるケースが少ない。引き続き、利用者に対する移住相談の実施など移住につながる取り組みを進めていく。
			結婚新生活支援事業	新婚世帯の民間賃貸住宅の家賃を補助し、少子化対策の強化と定住促進を図る。	町	2,339	4,877	0	2. 概ね順調に進捗している	事業内容を見直し、補助対象経費等の拡充を行った。今後も引き続き取り組んでいく。
			遠距離通勤応援事業	町外に通勤されている方に対して、公共交通機関及び自家用車利用による通勤経費の一部を補助し、定住促進を図る。	町	9,632	13,528	13,000	2. 概ね順調に進捗している	補助対象要件の見直しを実施し、166件の申請があった。今後も引き続き取り組んでいく。
	地域間交流	そのぎ茶市開催支援事業	新茶が採れる時季に合わせて開催される茶市の開催経費に対して補助金を交付することで、そのぎ茶のPR及び地域活性化に繋げる。	商工会	1,715	1,715	0	2. 概ね順調に進捗している	期間中約19600人が来場し、地域間交流に寄与した。	
		そのぎ花火大会開催支援事業	旧暦のお盆に毎年開催される花火大会の開催経費に対して補助金を交付することで、関係人口の拡大を図る。	商工会	3,000	3,000	0	2. 概ね順調に進捗している	夏の恒例イベントとして町内外からの集客に寄与しているが、天候による来場者の変動が大きい。	
		町のPR動画制作事業	本町の特産物である「そのぎ茶」の歴史や観光・グルメをドキュメンタリー化した動画を制作し、重点道の駅の情報発信コーナーや歴史民俗資料館での常設放映、YouTubeなどを使った全世界への発信により、関係人口の拡大及び移住定住関係人口の拡大を図る。	町	990	—	0	—	R4年度事業完了	
		地域コミュニティ活動支援事業	地域コミュニティの維持経費の一部を補助することで、地域の交流を促進する。	町	4,000	4,000	0	1. 順調に進捗している	34地区において自ら考える地域コミュニティ活動の維持、促進向上が図られた。今後も地域コミュニティの促進向上に努める。	
	人材育成	地域おこし人材活用事業	地域おこし協力隊をはじめとした地域外の新たな価値観を持つ人材を活用することで、地域資源の活用や生産活動の支援、地域の魅力発信などを行う。	町	10,766	13,201	0	2. 概ね順調に進捗している	新たに隊員の募集を開始した。地域課題の解決に協力隊制度のさらなる活用を検討する。	
		通学費応援事業	高校生や大学生の通学経費に対し助成することで、将来を担う人材の育成を図る。	町	0	7,699	7,699	2. 概ね順調に進捗している	167件の申請があった。今後も引き続き取り組んでいく	
		農業用水路等長寿命化防災・減災事業 里水路橋長寿命化	かんがい施設の補修工事を行い、農業用水の安定供給及び施設の安全性維持を図る。	町	0	4,273	0	2. 概ね順調に進捗している	令和5年度測試、令和6年度補修工事	

区分		事業名	事業内容	事業主体	R4年度	R5年度実績				
					事業費	事業費	過疎債借入額	進捗状況評価	左記の理由及び今後の方針	
2 産業の振興	(1)基盤整備	農業	農村地域防災減災事業(ため池整備) 防災重点農業用ため池 16か所	農業用ため池の整備及び廃止を行い、農業用水及び洪水時等の適正な用水管理と地域の治水を図る	県・町	0	1,903	0	2. 概ね順調に進捗している	長崎県営事業での整備となり、令和7年度着手見込み
			町単独農道整備事業 原材料支給等	農業用施設の機能向上及び適切な維持管理を行い施設の長寿命化を図る	地元・町	1,436	380	0	1. 順調に進捗している	予算を確保し地元要望に対応できている。
			町単独農業用水路整備事業 原材料支給等	農業用施設の機能向上及び適切な維持管理を行い施設の長寿命化を図る	地元・町	2,589	1,753	0	1. 順調に進捗している	予算を確保し地元要望に対応できている。
		林業	町有林造成事業 町有林の下刈り、間伐、作業道整備等	町有林の下刈り、間伐、作業道整備等	町	0	0	0	5. 未着手	施業時期では無いため。適期に施業を行う。
			林業用機械導入事業 高性能林業用機械の導入	高性能林業機械の導入を行うことで、省力化と収益の向上を図り、林業経営体の強化を図る。	森林組合	0	0	0	5. 未着手	機械の導入・更新時期未到来
			町単独林道補修事業 路面補修等	林道施設の維持管理	町	2,276	639	0	1. 順調に進捗している	パトロールを行い適正な維持管理が出来ている。
	(2)漁港施設	水産物供給基盤機能保全事業 護岸補修整備		漁港施設の長寿命化対策	町	1,728	0	0	1. 順調に進捗している	状況に応じ予算化。
		航路浚渫改修事業 漁港音琴地区 外2箇所		漁港航路堆積土砂の維持浚渫	町	19,273	7,751	0	1. 順調に進捗している	漁港施設(陸域・水域)保全計画に基づき保全工事を実施した。今後は状況に応じ対応する。
	(3)経営近代化施設	農業	省エネ型防霜ファン更新事業	既存の老朽化した防霜ファンを環境配慮型の省エネ型防霜ファンへ更新し、茶の単収及び販売額増を図る。	取組主体	14,586	3,887	0	1. 順調に進捗している	受益者1名、受益面積139aの実績であり、今後も年次計画で取り組む。
			園芸ハウス整備事業	高収益の施設園芸作物の団地化を図り、事業者の所得の向上	取組主体	0	0	0	5. 未着手	事業計画検討中
			農業用設備導入	燃油・肥料価格の高騰の影響を受けにくい生産体制を整備し、農業経営の効率化・安定化・高収益化を図る	取組主体	5,360	6,149	0	1. 順調に進捗している	イチゴハウス用炭酸ガス発生装置5台、花きハウス用二重カーテンの実績であり、今後も多品種への導入を促進する。
			共同茶工場整備事業	主要な共同工場のハード面を拡充させることで、産地の維持を図る。	取組主体	0	0	0	5. 未着手	事業計画検討中
			畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (施設整備・長寿命化)	畜産農家の施設整備、長寿命化費用の一部を補助し、収益力強化を図る	取組主体	0	363	0	2. 概ね順調に進捗している	1件の実績であり、今後も年次計画で取り組む。
	(4)地場産業の振興	加工施設	農林水産物加工施設整備事業	道の駅「彼杵の荘」の顧客・関係人口の拡大並びに町内農水産物の販売促進のために農水産加工施設の建設を支援する	町・民間事業者	0	25,565	0	2. 概ね順調に進捗している	補助金交付決定までしているが、R6年度に繰越している。
	(7)商業	その他	道の駅「そのぎの荘」駐車場拡大整備事業 As舗装 A=4325m <sup>2</sup>	道の駅に隣接する砂利敷き町有地をアスファルト舗装し、駐車場としての利便性を高める。	町	0	37,809	27,800	1. 順調に進捗している	As舗装2,868m <sup>2</sup> 、土系舗装543m <sup>2</sup> 完了
			商店街街路灯LED化更新事業	町内街路灯をLED化して電力消費量の削減を図る。	管理組合	2,996	3,197	0	1. 順調に進捗している	8年計画の4年目、計画18基に対し実績18基
	(9)観光又はレクリエーション	龍頭泉遊歩道整備事業		龍頭泉一帯の遊歩道を補修・再整備し、観光客の周遊利便性を高める。	町	0	0	0	5. 未着手	今後詳細を検討
		龍頭泉そうめん流し施設等改修事業 建物改修・公衆便所改修		旧そうめん流し施設ならびに公衆トイレを再整備し、龍頭泉への集客増を図る。	町	0	0	0	5. 未着手	今後詳細を検討
		やすらぎの里公園バリアフリー化及び遊具整備事業		インクルーシブ遊具設置及び多目的トイレの設置を行う。	町	42,900	0	0	5. 未着手	災害用トイレとしても活用できるバイオトイレを令和6年度に設置予定である。
		シーサイド公園遊具整備事業		レクリエーション施設建設	町	2,992	17,551	17,210	1. 順調に進捗している	R5にて完成。
			全国茶品評会対策支援事業	全国茶品評会での日本一獲得に向けた活動費に対し支援を行う。	農業団体	1,158	2,343	0	2. 概ね順調に進捗している	出品点数35点、R5日本茶業中央会長賞(1等3席)受賞及び産地賞2位、日本一奪還のためには継続した支援が必要
			新規就農者支援事業	新規就農者に対し、就農にあたっての生活費及び施設等整備に向けた費用の補助を行う。	新規就農者	0	0	0	5. 未着手	国庫事業で対象外となる部分への助成について検討中。
			多様な担い手支援事業	半農半Xなど新たな担い手に対し、新規就農者に準じて生活費及び施設等整備に向けた費用の補助を行う。	新規就農者	0	0	0	5. 未着手	移住者等の新たな担い手を中心とし、農地の多面的機能の維持を図る小規模な事業費を想定し事業検討中。
			共同利用機械導入更新事業	国県の補助事業を活用して導入・更新する農業機械に対して事業費の一部を補助する。	取組主体	25,690	102,026	0	1. 順調に進捗している	茶葉用機械5台、省エネ型茶葉機械等6台の導入、堆肥保管庫新設2棟、ホイローダー2台、堆肥散布機アタッチメント2式の実績であり、今後も年次計画で省力化機械等の導入を推進する
施設園芸経営支援事業			国県補助事業または制度資金で整備した園芸用ハウスに対して経営費の一部を補助を行う。	農業団体	0	0	0	5. 未着手	事業計画検討中	

区分			事業名	事業内容	事業主体	R4年度	R5年度実績			
						事業費	事業費	過剰借入額	進捗状況評価	左記の理由及び今後の方針
(10)過疎地域 持続的発展特 別事業	第1次産業	家畜診療所整備拡充事業	身近な家畜診療所の設置経費の一部に補助を行う。	NOSAI	2,000	2,000	0	1. 順調に進捗している	大村・東彼地区担当獣医師の体制維持を継続	
		優良雌牛確保支援事業	肉用優良繁殖雌牛を畜産農家に対し、市場価格より低下で供給する事業	JA	640	640	0	1. 順調に進捗している	受益戸数8戸、保留頭数16頭	
		肉用牛肥育経営安定対策事業	肉用牛肥育経営安定交付金制度積立金の一部を補助し、肉用牛の安定生産を図る。	農業団体	2,008	2,156	0	1. 順調に進捗している	受益戸数12戸、出荷頭数539頭	
		森林組合林業振興事業	郡森林組合の育成強化のため、施設整備、林業グループ指導助成費などの一部を助成する。	森林組合	600	600	0	2. 概ね順調に進捗している	郡森林組合の事業推進に寄与しており、経営体育成のための助成を引き続き行う。	
		ひとが創る持続可能な漁村推進事業	漁業技術取得受講者に対する研修費等の支援、指導者への謝金支給を行う。	町	858	0		4. 順調に進捗していない	新規の対象者が現れず、問い合わせ等も無い状態である。	
		海底耕うん支援事業	大村湾漁協が実施する海底耕うん事業に対する支援を行う。	大村湾漁協	0	0		5. 未着手	事業計画検討中	
	商工業・6次産 業化	商工会経営改善普及事業	地域商工業の指導的役割を担う商工会の運営経費の一部を補助する。	商工会	6,498	6,498	0	1. 順調に進捗している	東彼商工会東彼杵支所による域内事業者向けの各種相談対応や伴走型支援等を支援した。	
		商工会地域総合振興事業	東彼商工会に加盟する商工業者の青年女性の活動経費の一部を助成する。	商工会	116	1,032	0	1. 順調に進捗している	同支所の青年部、女性部による事業の他、各種地域振興事業を支援した。	
		商店街街路灯管理事業	商店街街路灯の管理経費の一部を助成する。	管理組合	1,120	504	0	1. 順調に進捗している	街路灯運用にかかる電力料金等を補助した。	
		空き店舗等活用促進事業	町内の空き店舗を賃借して開業する者に、店舗改装の費用及び賃借料の一部を補助する。	町	52	590	0	3. あまり順調に進捗していない	2件の申請により増加したが、あまり活用されていないため、事業見直しを実施、起業開業支援の1つとして産業振興課で別の補助事業での実施を検討する。	
観光	観光協会運営費補給事業	町内観光の推進を担う観光協会の運営経費を補助する。	町	8,140	9,400	0	2. 概ね順調に進捗している	年間事業計画について概ね実施することができた。		
企業誘致	工場等設置奨励事業	工場等の新設又は増設した企業の支援のため、東彼杵町工場等設置奨励条例に基づく奨励金の交付を行う。	町	0	16,800	0	2. 概ね順調に進捗している	新たな工業団地整備に向けた可能性調査として、水源試錐工事を実施(R6へ繰越) 今後も引き続き工業団地造成に向け取り組んでいく。		
その他	そのぎ茶ブランド化推進事業 販路拡大・PR等事業	「そのぎ茶」のブランド化活動事業に対し支援を行う。	町協議会・県協会	19,582	9,987	0	1. 順調に進捗している	品評会やAWARDでの実績を武器に、県内での拠点づくりと全国区への足掛かりを実施した。首都圏での卸販売の拡大を目的としたプロモーション及び販路開拓を実施した。		
3 地域における情報 化	(1)電気通信施 設等情報化の ための施設	防災行政用無線施設	屋外拡声器整備事業	町民グラウンドや新港グラウンドを利用されている方への緊急情報の伝達手段として整備する。	町	0	0	5. 未着手	令和6年度実施予定としていたが、見直しにより保留。	
		ブロードバンド施設	第5世代地域情報化事業	公共施設において5G通信を整備し、住民の利便性向上を図る。	民間通信・事業者・町	0	0	5. 未着手	民間による5Gエリア拡大により主な公共施設はエリア内となっている。	
		その他	公衆無線LAN(Wi-Fi)整備事業	公共施設において公衆無線LAN(Wi-Fi環境)を整備し、住民の利便性向上を図る。	町	0	0	3. あまり順調に進捗していない	スポーツ施設へのスマートロック導入に伴うWi-Fiの整備についての検討を行った。	
	(2)過疎地域 持続的発展特 別事業	デジタル技術 活用	LINE活用事業	町民がLINEアプリ機能を活用して各種行政手続き等をできるようにし、利便性の向上を図る。	町	1,331	1,452	0	1. 順調に進捗している	情報発信ツールや電子申請の入り口として地域DX向上に役立っている。
(1)市町村道	道路	大野原高原線道路改良事業(2車線) L=370m、W=6.0m(7.5m)	道路拡幅改良	町	56,213	66,129	21,400	3. あまり順調に進捗していない	墓地移転等の計画及び協議に不測の日数を要している。担当者仕事量を調整し、本業務に集中させる。	
		中尾本線道路改良事業(2車線) L=450m、W=5.5m(8.75m)	道路拡幅改良	町	2,726	0		3. あまり順調に進捗していない	用地交渉に不測の日数を要している。担当者仕事量を調整し、本業務に集中させる。	
		蔵本4号線改良事業 L=170m、W=5.0m(8.0m)	道路拡幅改良	町	10,000	19,625	19,600	1. 順調に進捗している	予定区間をR4から工事に着手し、R5にて完成した。	
		歴史公園線交差点改良事業 L=100m、W=5.5m(7.0m)	交差点改良(新設)	町	15,469	0		1. 順調に進捗している	企業誘致に伴い協議中。	
		赤木幹線改良事業 L=320m、W=5.5m(8.5m)	道路拡幅改良	町	0	0		5. 未着手	補助事業として着手できないか検討中。	
		西部線(2)改良事業(R6. 3月追加) L=160m、W=6.0m	道路新設	町	—	0		2. 概ね順調に進捗している	R5において、基本設計等に着手し、R6に完成した。関係協議に若干の遅れはあるものの、R6に測量詳細設計を実施中である。	
		口木田地区排水路整備事業(R6. 3月追加) L=150m	排水路新設	町	—	0		5. 未着手	補助事業として着手できないか検討中。	
		町道改良・新設事業 未改良対象延長	道路改良	町	38,477	45,219	32,843	2. 概ね順調に進捗している	発注を平準化し、道路通行の安全及び民生安定を図られている。	

区分			事業名	事業内容	事業主体	R4年度	R5年度実績			
						事業費	事業費	過疎債借入額	進捗状況評価	左記の理由及び今後の方針
4 交通施設の整備、交通手段の確保			町道側溝整備事業 町内道路排水対策 対象:全町道	排水対策	町	16,387	36,415	31,341	2. 概ね順調に進捗している	降雨時における雨水排水を調整することで、水害等の予防効果があり、民生安定を図られている。
			町道舗装補修事業 町内道路路面補修 対象:全町道	路面補修及び維持管理等	町	27,447	48,142	34,247	2. 概ね順調に進捗している	発注を平準化し、道路通行の安全及び民生安定を図られている。
			町単独町道整備事業 原材料支給	維持管理対策	町	4,010	4,445	0	1. 順調に進捗している	予算を確保し地元要望に対応できている。
		橋りょう	橋りょう長寿命化修繕事業 橋梁補修 152橋	橋梁施設の長寿命化対策、橋梁補修	町	30,474	32,608	26,300	2. 概ね順調に進捗している	関係協議に若干の遅れはあるものの、補修工事を実施出来ている。点検結果及び個別施設計画を基に進めて行く。
	(2)農道		町単独農道整備事業 原材料支給	農業用施設の機能向上及び適切な維持管理を行い施設の長寿命化を図る	町	5,611	9,467	0	2. 概ね順調に進捗している	事業計画のとおり進捗している。
	(3)林道		町単独林道整備事業 原材料支給	林道施設の舗装工事を行い、林業用車両の安全かつ効率的なアクセスを確保し、町内森林の整備推進を図る。	町	838	4,477	0	2. 概ね順調に進捗している	計画のとおり進捗しており、今後も継続的に実施する。
	(6)自動車等	自動車	町営バス更新事業	現在の町営バスを更新する。	町	0	0		2. 概ね順調に進捗している	地域公共交通計画に基づき、デマンド交通との兼ね合いにより、山間部路線の廃線を検討している。
			地域コミュニティ自動車導入事業	町営バスでカバーできない地域自治会等が無償で運行するコミュニティ自動車を導入する。	自治会等組織	0	0		5. 未着手	デマンド交通との兼ね合いにより、見直しも視野に検討している。
			デマンド交通自動車導入事業(R6. 3月追加)	デマンド交通で使用する自動車を導入する。	町	—	2,123	0	1. 順調に進捗している	実証運行を開始、令和6年度まで実証運行を継続し、本格運行を検討している。
	(9)過疎地域持続的発展特別事業	公共交通	地域公共交通計画策定事業	公共交通計画策定に要する経費を地域公共交通活性化協議会に対し補助を行う。	協議会	4,997	—	0	—	R4年度事業完了
			生活交通路線維持補助金交付事業	過疎で利用者が減少したJRバス株式会社が運行する路線バス運行費用の一部を負担する。	町	5,824	8,944	0	1. 順調に進捗している	彼杵駅から嬉野を経由し武雄温泉駅までを走る路線バスに対し、運航費用の一部を負担金として支出した。
			町営バス運行事業	道路運送法第78条第2号に基づく自家用有償旅客運送	町	28,320	28,320	0	1. 順調に進捗している	引き続き定時定路線で継続して運行できるよう、令和4年度～令和5年度の2箇年で契約している。
			地域コミュニティ自動車運行事業	町営バスでカバーできない地域自治会等が無償で運行するコミュニティ自動車の運行経費の補助を行う。	自治会等組織	0	0		5. 未着手	デマンド交通との兼ね合いにより、見直しも視野に検討している。
デマンド交通実証及び運行事業(R6. 3月追加)			利用者が減少し続けている地域において、予約に応じて運行するデマンド交通を実施する。	町	—	2,937	0	1. 順調に進捗している	実証運行を開始、令和6年度まで実証運行を継続し、本格運行を検討している。	
(10)その他		町営バス車両基地・待合所整備事業	町営バスの車両を駐車しておく場所や待合所を整備する。	町	0	0		5. 未着手	車両基地や待合所に関しては今後町全体の公共交通の見直しが図られるため、その進捗に応じて必要性を検討していく。	
			八反田地区老朽水道施設更新工事 配水管 φ75 L=650m・φ40 L=160m	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	31,837	—	0	—	R4年度事業完了
			口木田地区老朽水道施設更新工事 配水管 φ100 L=530m	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	27,239	0		3. あまり順調に進捗していない	国道占用について検討中
			瀬戸地区老朽水道施設更新工事 配水管 φ40 L=600m	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	44,777	—	0	—	R4年度事業完了
			平似田地区老朽水道施設更新工事 配水管 φ40 L=420m	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	12,111	19,448	12,807	1. 順調に進捗している	平似田地区完了
			音琴地区老朽水道施設更新工事 配水管 φ100 L=150m	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	0		5. 未着手	年次計画により、後年度に施工予定
			太ノ浦地区老朽水道施設更新工事 配水管 φ40～φ30 L=1938m	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	0		5. 未着手	年次計画により、後年度に施工予定
			才貴田地区老朽水道施設更新事業 配水管 φ50～φ25 L=1756m	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	0		5. 未着手	年次計画により、後年度に施工予定
			彼杵給水区域内老朽水道施設更新工事 配水管 φ150～φ25 L=15,719m	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	44,169	0		2. 概ね順調に進捗している	年次計画により、後年度に施工予定

区分			事業名	事業内容	事業主体	R4年度	R5年度実績			
						事業費	事業費	過疎債借入額	進捗状況評価	左記の理由及び今後の方針
5 生活環境の整備	(1)水道施設	上水道	千綿給水区域内老朽水道施設更新工事 配水管 φ125～φ25 L=6067m	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	26,741	11,636	1. 順調に進捗している	R5駄地地区完了、他地区は後年度に随時施工予定
			坂本地区老朽水道施設更新工事 配水管 φ150～φ25 L=9791m	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	0		5. 未着手	年次計画により、後年度に施工予定
			里地区老朽水道施設更新工事 配水管 φ100～φ25 L=9404m	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	27,911	12,687	1. 順調に進捗している	R5実施設計完了、R6～R8に更新工事を施工
			彼杵給水区域内老朽水道施設更新工事 土木10件・機械6件・電気35件・計装5件	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	0		5. 未着手	管路更新後、着手予定
			千綿給水区域内老朽水道施設更新工事 土木5件・機械7件・電気12件・計装8件	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	0		5. 未着手	管路更新後、着手予定
			才貫田地区老朽水道施設更新工事 土木2件・電気2件・計装3件	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	0		5. 未着手	管路更新後、着手予定
			太ノ浦地区老朽水道施設更新工事 土木3件・電気3件・計装1件	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	0		5. 未着手	管路更新後、着手予定
			坂本地区老朽水道施設更新工事 土木2件・機械4件・電気7件・計装3件	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	0		5. 未着手	管路更新後、着手予定
			里地区老朽水道施設更新工事 機械1件・電気6件・計装3件	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	0		5. 未着手	管路更新後、着手予定
			木場地区老朽水道施設更新工事 機械4件・電気4件・計装4件	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	0		5. 未着手	管路更新後、着手予定
			一ツ石地区老朽水道施設更新工事 機械2件・電気6件・計装4件	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	0		5. 未着手	管路更新後、着手予定
			赤木地区老朽水道施設更新工事 機械6件・電気6件・計装13件	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	0		5. 未着手	管路更新後、着手予定
			中尾地区老朽水道施設更新工事 機械3件・電気7件・計装9件	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	0		5. 未着手	管路更新後、着手予定
			蕪地区老朽水道施設更新工事 電気4件・計装7件	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	0		5. 未着手	管路更新後、着手予定
			川内地区老朽水道施設更新工事 機械4件・電気5件・計装7件	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	0		5. 未着手	代替水源整備完了につき休止
			中岳地区老朽水道施設更新工事 計装7件	老朽施設(配水管及び給水管)更新工事	町	0	0		5. 未着手	管路更新後、着手予定
			簡易水道再編推進事業(川内地区) 設計、管路L=1340m	枯渇した水源の代替として、隣接の法音寺水系から連絡管を整備し、安定した給水環境を確保する	町	14,506	121,456	30,970	1. 順調に進捗している	R5代替水源整備事業完了
			八反田地区水道未普及地域対策事業 設計及び布設工事 管路L=1450m (R6. 3月追加)	水道未普及地域の解消のため、給水区域を拡大し水道管の新設を行うもの	町	—	11,880	0	1. 順調に進捗している	R5実施設計完了、R6～R7に新設工事を施工
	量水器取替工事	軽量法の規定に基づく、8年毎の更新工事	町	5,005	3,225	0	1. 順調に進捗している	予定箇所全ての取替工事完了		
	漏水修繕工事	水道管破損による漏水箇所の緊急修理	町	11,380	11,066	0	1. 順調に進捗している	漏水箇所は全て修理完了		
	(2)下水処理	公共下水道	千綿宿地区舗装復旧工事 As舗装 A=3410㎡	下水管築造箇所の仮舗装部の舗装本復旧工事	町	14,689	21,645	0	1. 順調に進捗している	町道部舗装復旧完了
			八反田地区舗装復旧工事 As舗装 A=2240㎡	下水管築造箇所の仮舗装部の舗装本復旧工事	町	16,379	—	0	—	R4年度事業完了
			下三根地区污水管渠整備工事 開削工 φ150 L=50m	下水管渠枝支線築造工事	町	0	0		5. 未着手	管路計画の見直しに伴い、施工を保留している
			橋ノ詰地区污水管渠整備工事 開削工 φ150 L=73m	下水管渠枝支線築造工事	町	0	0		5. 未着手	管路計画の見直しに伴い、施工を保留している
			東町地区污水管渠整備工事 開削工 φ150 L=50m	下水管渠枝支線築造工事	町	0	0		5. 未着手	管路計画の見直しに伴い、施工を保留している
			八反田地区污水管渠整備工事 開削工 φ150 L=15.8m	下水管渠枝支線築造工事	町	0	0		5. 未着手	管路計画の見直しに伴い、施工を保留している
東彼杵地区舗装復旧工事 As舗装及びCo舗装			下水管築造箇所の仮舗装部の舗装本復旧工事	町	19,536	—	0	—	R4年度事業完了	

区分		事業名	事業内容	事業主体	R4年度	R5年度実績				
					事業費	事業費	過疎債借入額	進捗状況評価	左記の理由及び今後の方針	
施設	農(漁)業集落排水施設	マンホールポンプ交換工事 明時1号MP	マンホールポンプ更新工事	町	0	0		5. 未着手	年次計画により、後年度に施工予定	
		マンホールポンプ場設備更新事業 設計、本町1号MP他5か所	マンホールポンプ場電気、計装設備更新工事	町	2,472	8,651	0	1. 順調に進捗している	更新工事(その2)完了	
		浄化センター更新事業 N=1箇所 設計、建物・設備更新	汚水処理場電気、機械設備更新工事	町	0	45,000	14,100	1. 順調に進捗している	R6債務負担工事で施工中	
		農(漁)業集落排水処理施設更新事業 N=2箇所 設計、建物・設備更新	汚水処理場電気、機械設備更新工事	町	0	0		5. 未着手	年次計画により、後年度に施工予定	
		農(漁)業集落排水管路・施設更新事業 管路 L=9,200m n=10箇所	集落排水施設(管路、MP)更新工事	町	0	0		5. 未着手	年次計画により、後年度に施工予定	
		その他	浄化槽設置費補助金	大村湾、河川等の公共用水域の水質汚濁を防止し、町民の生活環境及び自然環境の保全をはかるため、合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して補助金を交付する。	町	19,323	32,300	2,900	3. あまり順調に進捗していない	浄化槽設置業者が他市町に設置することによる営業活動の低下。今後の方針として、設置業者を対象とした事業説明会を開催。
	(3)廃棄物処理施設	ごみ処理施設	ごみ焼却場オーバーホール工事負担金	R5年度が竣工6年目となり、施設の損耗が進んできたことから、オーバーホール工事・補修工事を実施していく。	福祉組合	4,985	99,605	0	1. 順調に進捗している	長期財政計画どおり事業を実施しているため
		し尿処理施設	し尿処理場オーバーホール工事負担金	施設の老朽化に伴うオーバーホール工事を実施していく。	福祉組合	13,066	29,018	0	1. 順調に進捗している	長期財政計画どおり事業を実施しているため
			し尿汲取り車更新事業負担金	R6～9年度にかけ、大型し尿収集車のタンク、小型車などの購入を予定している。	福祉組合	0	0		5. 未着手	令和6年度大型し尿収集車1号車のタンク更新
	(5)消防施設	消防ポンプ車及び小型動力ポンプ積載車並びに小型動力ポンプの購入		老朽化や更新計画で対象となった小型動力ポンプ積載車や小型動力ポンプを購入する。	町	36,192	0		1. 順調に進捗している	令和6年度に消防3分団の水槽付ポンプ自動車の更新を行うように予定している
		分団詰所の整備		古くなった消防4分団の詰所を建て替える。	町	33,574	0		1. 順調に進捗している	今後1分団詰所を新築(移転)する予定としている。
		消防水利整備事業		消防水利が不足している地域に設置することで、火災があった際の迅速な対応を可能とする。	町	0	10,762	0	1. 順調に進捗している	消防7分団の防火水槽の設置工事を実施した。
		デジタル無線設備更新事業		平成25年度の導入した現在の防災行政無線が10年前後を経過することになるため、その機器設備の更新と、機能向上を図る。	町	0	0		5. 未着手	令和6年度に実施予定。
	(6)公営住宅	町営住宅改修事業		住宅の劣化部分の修理を実施し、長寿命化を図る。	町	12,402	7,280	0	1. 順調に進捗している	修繕箇所については、適宜対応して
		町営住宅改善事業		空き部屋対策として、リホーム工事等を行い長寿命化及び居住性の向上を図る。	町	3,969	0		4. 順調に進捗していない	事業費が多額となるため、事業内容の見直しが必要
	(7)過疎地域持続的発展特別事業	生活	漏水調査事業	漏水を早期に発見して大規模漏水事故を未然に防ぐため、漏水調査を実施する。	町	1,993	2,244	0	1. 順調に進捗している	漏水が頻発している区間及び配水量が増加している区域を中心に調査を実施し漏水箇所を早期に発見し有収率の向上を図る
		環境	浄化槽維持管理費助成事業	下水道事業区域外に設置された個人設置合併浄化槽の維持管理費の一部を補助する。	町	13,678	15,392	0	2. 概ね順調に進捗している	住民が設置した浄化槽の維持管理費について、下水道使用料との均衡を図り、併せて法定検査受検率の向上、放流水質の保持を図る。
		防災・防犯	防災情報提供システム運用事業	防災情報システム(インフォカナル)の通信を確保し、システムの安定運用を図る。	町	8,997	8,941	0	1. 順調に進捗している	防災情報提供システムの通信を確保するために、戸別受信機の保守、インフォカナルサービス利用料、防災情報提供システムの保守を支出した。
	(8)その他	第1次避難所の自家発電整備 総合会館、農村環境改善センター		第1次避難所となっている総合会館と農村環境改善センターに自家発電機を整備する。	町	0	0		5. 未着手	総合会館については既存の設備があり、農村環境改善センターへの設置も含め、協議する。
(3)高齢者福祉施設	老人福祉センター	福祉センター改修・設備更新事業	建設から20年を経過した総合会館の改修を計画的に実施し、施設の適切な維持管理と長寿命化を図る。	町	0	0		5. 未着手	令和6年度から施設の総合点検と調査を開始し、予防保全を含め、計画的な改修を実施する。	
	(5)障害者福祉施設	地域活動支援センター	東彼地区障がい者支援センター建替え事業	経年劣化に倒壊防止及び要耐震化のため、現状の建物については全壊し、新たに同敷地内に建替えを行なう。	福祉組合	505	447	0	1. 順調に進捗している	エール建て替えに伴う実施設計費と、エール仮移転先【川棚町役場第2別館】の改修費。順調に進んでいる。
	(7)市町村保健センター及び母子健康包括支援センター	保健センター改修事業	建設から20年を経過した総合会館の改修を計画的に実施し、施設の適切な維持管理と長寿命化を図る。	町	0	0		5. 未着手	令和6年度から施設の総合点検と調査を開始し、予防保全を含め、計画的な改修を実施する。	

区分			事業名	事業内容	事業主体	R4年度	R5年度実績			
						事業費	事業費	過疎債借入額	進捗状況評価	左記の理由及び今後の方針
6 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進	(8)過疎地域持続的発展特別事業	児童福祉	放課後児童対策補助事業	町立小学校の児童で、放課後に家庭において保護を受けることができない児童に対し、適切な遊び場等の提供を行う、社会福祉法人等の事業費の一部に補助を行い、児童の健全な育成を図る。	町	21,683	24,019	0	1. 順調に進捗している	目標とする子育て環境の確保に向けて実施できている。今後も継続していく。
			チャイルドシート等購入費助成事業	6歳未満の乳幼児用チャイルドシート等の購入費の一部を補助することで、子育て支援を図る。	町	331	—	0	—	子育て用品購入費補助金に切り替え済み
			子育て用品購入費補助金(R6. 3月追加)	母子手帳交付の日から1歳になる前日までに購入した子育て用品の購入費を補助することで子育て支援を図る。	町	—	1,367	0	1. 順調に進捗している	子育て用品に対象拡大して需要が伸びているが、消耗品への拡大要望も増えているので検討中
			保育料無償化事業(R6. 3月追加)	町内に住所がある、就労等に伴い保育が必要となる子どもの保護者に対し、保育料を全額補助することで経済的な負担を感じることなく、すべての子どもが教育・保育を受けられるよう、子育て世代の負担を軽減する。	町	—	0	0	5. 未着手	国制度による保育料無償化から外れた世代への支援により全てのこどもに保育・教育の環境を提供できるようR6から実施
		高齢者・障害者福祉	百寿祝金支給事業	満100歳の長寿をお祝いし、長寿を顕彰する。	町	956	747	0	1. 順調に進捗している	対象者全てに祝金支給ができた。
			敬老行事助成事業	敬老の日前後に開催される、高齢者の長寿をお祝いする事業の開催費を助成する。	自治会	2,798	2,853	0	1. 順調に進捗している	全ての地区に助成し、敬老行事を実施する事ができた。
			いきいきサロン運営費補助事業	高齢者が地域でいきいきと生きがいのある生活を送るため、町内各地で催されるサロンの活動費の一部を補助する。	サロン組織	950	946	0	1. 順調に進捗している	予定通りに助成できた。
			緊急通報システム活用事業	一人暮らし高齢者や死体障害者の在宅時の見守りや緊急時の通報を容易にするシステムを提供することで、住み慣れた在宅での暮らしに対する不安軽減を図る。	町	1,456	1,724	0	1. 順調に進捗している	7名の新規申請があり、独居高齢者の不安軽減につながった。
			高齢者タクシー券利用助成事業	運転免許証を不所持又は返納した75歳以上の高齢者に対し、通院や買い物の際に使用できるタクシー券を交付する。	町	4,213	4,079	0	2. 概ね順調に進捗している	支給した券に対する使用率が7割弱。制度の周知に努める。
			シルバー人材センター運営費補助事業	シルバー人材センターの運営費の一部を補助し、高齢者の職の安定を図る。	シルバー人材センター	2,500	2,500	0	1. 順調に進捗している	予定通りに助成できた。
	健康づくり	食生活改善団体支援事業	食生活改善推進員の養成等に資する事業や減塩活動などの協議会活動費の一部を補助し、健康の増進を図る。	協議会	533	532	0	1. 順調に進捗している	食改協議会により地域で減塩推進活動等を実施した。地域に密着した健康づくり活動として今後も継続していく。	
		いきいき百歳体操組支援事業	過疎地に於いて、百歳まで住み慣れた地域で暮らすには、健康を維持することが必要なため、取組組織の活動費の一部を補助する。	取組組織	682	1,296	0	1. 順調に進捗している	R5年度4地区立ち上げし、計16地区が活動中。R6年度もさらなる立ち上げを目指し、健康寿命延伸を図る。	
		民生委員児童委員活動援助事業	民生委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行う。	町	2,532	2,762	0	1. 順調に進捗している	視察研修会を含めた各種研修会への参加、例年以上に各行事をこなし、活発な活動を行なうことができた。	
	その他	出産祝い金事業	本町に1年以上定住する夫婦が、出産したときに祝い金を支給する。	町	4,950	3,850	0	1. 順調に進捗している	子育て世代に生じやすい出産及び幼児期の負担感を和らげる経済的支援となっている	
		育児報奨金事業	本町で出生した第3子以降の子が満1歳に達したときに、育児報奨金を支給する。	町	1,400	800	0	1. 順調に進捗している	子育て世代に生じやすい出産及び幼児期の負担感を和らげる経済的支援となっている	
		特定不妊治療費助成事業	体外受精等に要する費用の一部を助成する。	町	0	0	0	1. 順調に進捗している	不妊治療費の健康保健適用に伴い一時中断している。R6から県の先進医療補助が開始されると共に再開する	
		(9)その他	放課後児童クラブ整備事業 彼杵小学校放課後児童クラブの移転新設に係る経費	現運営施設が年数経過により施設の老朽化が進んでいることと、学校から離れた場所にあることから移転新設を行う。	町	0	0	0	5. 未着手	移転先の検討中でR5は未着手。R6年度中かR7に新設予定
7 医療の確保	(4)その他	救急医療対策事業	休日における第一次救急医療体制の確保及び住民に対する救急医療知識の普及啓発	郡医師会	850	750	0	2. 概ね順調に進捗している	町内だけでは救急医療体制確保はできないため郡医師会単位で休日当番医体制が供給できている	
		救急搬送応需システム運営事業	佐世保市が中心となり運営している救急搬送システム(各病院の受け入れ状況と救急搬送側と病院群輪番制病院が閲覧できるもの)の運営費に対する負担金	佐世保広域圏	115	124	0	1. 順調に進捗している	佐世保市の協力のもと郡内自治体の救急体制やバックアップまで十分に供給できている	
		校舎	小中学校改修工事(屋根・外壁・内部)	大規模改修工事を行い、建物の耐久性を高め、長寿命化を図る。	町	138,300	10,666	0	1. 順調に進捗している	東彼杵中学校校舎については、屋根・外壁改修工事完了。今後内部改修工事を予定。他の学校についても長寿命化計画に基づき検討していく。
			小中学校長寿命化工事	大規模改修工事を行い、建物の耐久性を高め、長寿命化を図る。	町	0	2,570	0	1. 順調に進捗している	東彼杵中学校校舎については、屋根・外壁改修工事完了。今後内部改修工事を予定。他の学校についても長寿命化計画に基づき検討していく。

区分		事業名	事業内容	事業主体	R4年度	R5年度実績				
					事業費	事業費	過剰借借入額	進捗状況評価	左記の理由及び今後の方針	
8 教育の振興	(1)学校教育関連施設	小中学校トイレ改修工事	学校トイレの洋式化及びバリアフリー化を行う。	町	9,210	0		1. 順調に進捗している	年次計画で洋式化を実施している。他の学校も計画的に実施を検討している。またバリアフリー化も併せて検討。	
		屋内運動場	小中学校屋内運動場改修工事(屋根・外壁・内部)	大規模改修工事を行い、建物の耐久性を高め、長寿命化を図る。	町	0	41,270	41,200	1. 順調に進捗している	随時部分改修を行い、大規模改修については長寿命化計画に基づき検討する。
			小中学校屋内運動場長寿命化工事	大規模改修工事を行い、建物の耐久性を高め、長寿命化を図る。	町	0	0		5. 未着手	随時部分改修を行い、大規模改修については長寿命化計画に基づき検討する。
			小中学校屋内運動場トイレ改修工事	学校トイレの洋式化及びバリアフリー化を行う。	町	0	0		5. 未着手	校舎の大規模改修またはトイレ改修工事と併せ検討する。バリアフリー化も併せて検討する。
			小中学校屋内運動場照明設備改修工事	照明設備のLED化を行う。	町	3,575	0		1. 順調に進捗している	彼杵小学校体育館照明LED化完了。千綿小学校は完了済。次年度東彼杵中学校工事を検討している。
		屋外運動場	小学校遊具改修工事	点検を実施し、老朽化した遊具の改修を行う。	町	3,738	0		1. 順調に進捗している	千綿小学校移転に伴う遊具の追加改修を行った。他校についても点検を行い、随時改修を実施している。
			小中学校防球ネット改修工事	点検を実施し、老朽化した箇所を改修を行う。	町	1,359	0		1. 順調に進捗している	経年劣化が見られた日東彼杵中学校の境界フェンスの改修を行った。他校についても点検を行い、随時改修を実施している。
		水泳プール	小中学校プール改修工事	点検を実施し、老朽化した箇所の改修を行う。	町	0	0		1. 順調に進捗している	随時部分改修を行い、大規模改修については長寿命化計画に基づき検討する
		スクールバス・ポート	スクールバス更新・拡充事業	学校統廃合に伴う遠距離通学となる児童生徒の負担軽減のためスクールバスを運行する。	町	31,671	31,671	0	1. 順調に進捗している	彼杵小学校スクールバス4台、東彼杵中学校3台運行。契約期間R5.4.1～R7.3.31(2年間)
		給食施設	給食センター改修工事(屋根・外壁・内部)	計画していた調理室床面塗装工事など施設の環境改善に向けた維持管理業務を行う。	町	3,695	220	0	1. 順調に進捗している	施設の老朽化も相まって、補修を急ぐ案件は即時に対応し、大規模な維持補修は今後の計画として対応していく。
			給食センター空調源設備設置工事	次年度工事へ向け実施設計業務を完了させる。	町	1,430	16,522	0	1. 順調に進捗している	夏休み中に調理室・洗浄室に空調設備を設置し環境整備を図った。
			給食センター備品購入事業	老朽備品の買換えや、業務機能を高めるための施設整備を図る。	町	819	0		2. 概ね順調に進捗している	R5年度の整備実績はなかった。備品購入のほとんどが老朽化に伴う更新であり、業務に支障をきたさないよう速やかな対応を行う。
		その他	小中学校防犯カメラ設置事業	不審者侵入対策及び犯罪防止対策として防犯カメラを設置する。	町	3,465	0		1. 順調に進捗している	R5年度はR6年度からの給食費無償化に向けての準備を行った。
	(3)集会施設、体育施設等	公民館	東彼杵町教育センター長寿命化工事(屋根・外壁・内部)	建設から20年を経過した総合会館の改修を計画的に実施し、施設の適切な維持管理と長寿命化を図る。	町	0	0		5. 未着手	令和6年度から施設の総合点検と調査を開始し、予防保全を含め、計画的な改修を実施する。
		集会施設	辺地集会施設長寿命化工事(屋根・外壁・内部)	施設の適正な維持管理による長寿命化を図るため、外壁等の大規模改修を行う。	町	0	0		5. 未着手	実施年度未定
			辺地集会施設屋内運動場照明設備改修工事	LED化による照明設備の機能向上を図る。	町	0	0		5. 未着手	実施年度未定
		体育施設	町民体育館新築工事	町内に点在している町民体育館の集約化を図り新たな体育館を建設する。	町	0	0		5. 未着手	実施年度未定
			町体育施設営繕事業	既存施設の安全性、機能性を確保するため、計画的な営繕管理を行う。	町	1,027	8,385	0	2. 概ね順調に進捗している	利用者の安全性と利便性向上のため、改修等の維持管理を実施した。
			彼杵児童体育館駐車場拡張整備事業(R6. 3月追加)	施設利用者の利便性の向上及び周辺社会教育施設での土日利用駐車場不足のため、駐車場の増設を行う。	町	—	11,100	0	4. 順調に進捗していない	用地交渉に時間を要したため、R6へ繰越を行った。
			東彼杵町新港グランドトイレ設置事業	施設利用者の利便性の向上のため、トイレの増設を行う。	町	10,032	—	0	—	R4年度事業完了
		図書館	町図書館新築工事	老朽化が著しい既存施設を取壊したうえで新しい図書室を建設し、読書スペースや視聴覚機器の拡充を行う。	町	0	0		5. 未着手	新庁舎への移転を前提に新庁舎整備事業と包括的に実施する。
		義務教育	スクールソーシャルワーカー活用事業	教育分野だけでなく、社会福祉等の専門的知識・技術を備えたスクールソーシャルワーカーを配置する。	町	1,078	1,293	0	1. 順調に進捗している	関係機関とネットワークを構築し、児童生徒、保護者、教員に対する支援・相談・情報提供を行っている。今後は全員面談実施を予定、不登校の児童生徒の支援も強化していく。
			小中学校入学祝金交付事業(R6. 3月追加)	小中学校児童生徒がいる家庭に対し、入学初期に係る費用負担の軽減を図る。	町	—	0		5. 未着手	令和6年度からの実施とした。
	学校給食費無償化事業(R6. 3月追加)		小中学校児童生徒がいる家庭に対し、学校給食費の無償化を実施する。	町	—	0		1. 順調に進捗している	R5年度はR6年度からの給食費無償化に向けての準備を行った。	

区分			事業名	事業内容	事業主体	R4年度	R5年度実績			
						事業費	事業費	過疎債借入額	進捗状況評価	左記の理由及び今後の方針
	(4)過疎地域 持続的発展特 別事業	生涯学習・ス ポーツ	プロスポーツ観戦事業	県内で開催される様々なプロスポーツ観戦の機会を提供する。	町	284	322	0	1. 順調に進捗している	Vファーレン長崎に加え、長崎ヴェルカの招待事業を実施し、町内小中学生の親子165名を無料招待した。次年度も継続して実施する。
			スポーツ能力測定事業	小学生を対象とした6種目の運動能力を測定し、今後のトレーニング方法などへの活用を図る。	町	682	1,982	0	1. 順調に進捗している	学校と連携し、小学生4～6年を対象に授業時間を活用した実施方法に変更。149名の参加が得られた。次年度以降も継続して実施する。
			体育協会支援事業	体育協会の活動費の一部を助成する。	協会	588	600	0	2. 概ね順調に進捗している	体育協会の活動経費の一部に対して、助成を行った。今後も、体育・スポーツの進捗を振興に継続した支援を行う。
			スポーツクラブひがしそのぎ助成事業	総合型スポーツクラブの活動費の一部を助成する。	団体	300	300	0	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍を経て、各クラブの本来の活動を取り戻しつつある。会員数も少しずつ増加傾向にあるため、新規会員の確保につながる広報活動の方策を強化する。
9 集落の整備	(2)過疎地域 持続的発展特 別事業	集落整備	【再掲】 地域コミュニティ活動支援事業	地域コミュニティの維持経費の一部を補助することで、地域の交流を促進する。	自治会	4,000	4,000	0	1. 順調に進捗している	34地区において自ら考える地域コミュニティ活動の維持、促進向上が図られた。今後も地域コミュニティの促進向上に努める。
10 地域文化の振興等	(1)地域文化振 興施設等	地域文化振興 施設	東彼杵町文化ホール改修事業（屋根・外壁・内部）	建設から20年を経過した総合会館の改修を計画的に実施し、施設の適切な維持管理と長寿命化を図る。	町	0	0		5. 未着手	令和6年度から施設の総合点検と調査を開始し、予防保全を含め、計画的な改修を実施する。
			東彼杵町文化ホール設備・機材更新事業	建設から20年を経過し、老朽化した文化ホールの音響・照明設備等の更新を行い、持続的な文化振興事業の発信を図る。	町	0	0		5. 未着手	令和6年度から計画的な設備の更新事業に着手する。
			東彼杵町歴史民俗資料館設備・機材更新事業	建設から30年を経過し、老朽化した資料館設備の更新を行う。	町	0	0		5. 未着手	屋根及び外壁改修と空調設備改修は完了済みのため、内装設備等の改修を実施する。実施年度未定。
			東彼杵町歴史民俗資料館展示物構成更新事業	開館から約30年を迎える資料館の更なる魅力向上を図るため、ICT技術の導入など、時代に即した常設展示の充実をはじめ、学習機能等の整備拡充を行う。	町	1,049	0		3. あまり順調に進捗していない	展示解説文(収蔵資料のデータ化を含む)の多言語化などデジタルコンテンツの導入を検討したが、予算確保にいたっていない。
	(2)過疎地域 持続的発展特 別事業	地域文化振興	文化協会補助事業	文化協会の活動費の一部を助成する。	町	171	171	0	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍を経て、文化団体活動も少しずつ再開され、ふるさと芸能発表会開催など文化協会の活動を支援することができた。今後も継続して支援を行う。
			千綿の人形芝居保存継承事業	長崎県指定無形民俗文化財継承のため、外部講師招聘などに要する費用を助成する。	団体	340	339	0	2. 概ね順調に進捗している	年3回の外部講師による派遣指導を行うことができた。今後も継続して継承事業に取り組む。
文化財保存育成事業	長崎県指定無形文化財の保存継承のために必要な費用を助成する。	町	95	768	0	1. 順調に進捗している	坂本浮立保存会の活動経費の一部に助成を行ったほか、蔵本浮立の笛役者の継承育成に係る事業に対して助成を行った。今後も継続して保存継承事業に取り組む。			
11 再生可能エネルギーの利用の促進	(2)過疎地域 持続的発展特 別事業	再生可能エネルギー利用	太陽光発電システム設置補助事業	太陽光発電設備の設置に要する費用の一部を助成する。	町	500	500	0	1. 順調に進捗している	地球温暖化対策して効果があり今後も継続する。
12 その他地域の持続的発展に関し必要な事項	(1)過疎地域持続的発展特別事業		公共施設等総合管理計画更新事業	公共施設等総合管理計画の策定を委託する。	町	0	0		5. 未着手	令和7年度に令和8年度以降の計画策定を委託する予定である。